

Burkina Faso

Unité - Progrès - Justice

**Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique
et des Ressources Halieutiques**



Direction Générale des Ressources en Eau

**Programme National d'Approvisionnement
en Eau Potable et d'Assainissement
à l'horizon 2015**

PN-AEPA 2015

**RAPPORT D'EXECUTION AU
31/12/2007 ET PROGRAMME 2008**

BILAN D'EXECUTION AU 31.12.2007

PROGRAMME D' ACTIVITÉS 2008

FEUILLE DE ROUTE 2008-2009

MARS 2008

Table des matières

INTRODUCTION	3
1 VOLET RURAL	6
1.1 BILAN ANNUEL D'EXECUTION AU 31-12-2007.....	8
1.1.1 <i>Situation de l'AEP, fin 2007</i>	8
1.1.2 <i>Situation de l'Assainissement Eaux Usées & Excreta, fin 2007</i>	13
1.2 ETAT DE MISE EN OEUVRE DE LA FEUILLE DE ROUTE 2007-2008	17
1.3 PROGRAMME D'ACTIVITÉS 200.....	22
1.3.1 <i>Programme d'activités 2008 en AEP</i>	22
1.3.2 <i>Programme d'activités 2008 en Assainissement EUE</i>	24
FEUILLE DE ROUTE 2008-2009	26
VOLET URBAIN	27

AEP	Approvisionnement en Eau Potable
AEPA	Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement
AEPS	réseau d'Adduction d'Eau Potable Simplifié : mini-réseau d'AEP
AUE	Associations des Usagers de l'Eau
CGAB	Cadre Général des Appuis Budgétaires
CNEau	Conseil National de l'Eau
CNP	Comité National de Pilotage
CRP	Comité Régional de Pilotage
CSLP	Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté
CSPS	Centre de Santé et de Promotion Sociale
CST/E.A-C.V	Commission sectorielle Thématique Eau, Assainissement et Cadre de Vie
CUI	Cadre Unifié d'Intervention (du PN-AEPA)
DA	Direction de l'Assainissement (DGRE)
DAEP	Direction de l'Approvisionnement en Eau Potable
DRAHRH	Direction Régionale de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques
DREBA	Direction Régionale de l'Enseignement de Base et de l'Alphabétisation
DRH	Direction des Ressources Humaines
GIRE	Gestion Intégrée des Ressources en eau
IEC	Information Education Communication
MAHRH	Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques
MEF	Ministère de l'Economie et des Finances
OMD	Objectifs du Millénaire pour le Développement
ONEA	Office National de l'Eau et de l'Assainissement
PADSEA II	Programme d'Appui au Développement du Secteur de l'Eau et de l'Assainissement phase II
PAGIRE	Plan d'Action pour la Gestion Intégrée des Ressources en eau
PCD-AEPA	Plan Communal de Développement en AEPA
PEA	Poste d'Eau Autonome
PN-AEPA	Programme National d'AEPA
PSNA	Politique et Stratégie Nationales d'Assainissement
SIG-OMD	Système d'Information Géographique pour les OMD
SSE	Service de Suivi-Evaluation
EUE	Eaux Usée et Excréta

Introduction

Le programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement (PN-AEPA) constitue l'instrument par lequel le Burkina Faso, conformément à son Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP), vise à atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) pour le secteur AEPA. Il s'agit de réduire de moitié d'ici 2015 la proportion de personnes, en milieu urbain et rural, n'ayant pas un accès adéquat à l'eau potable et à l'assainissement en 2005, selon les critères, normes et indicateurs adoptés en la matière.

Le PN-AEPA concrétise l'approche programme retenue par le Gouvernement pour l'atteinte des OMD dans le domaine de l'AEPA. C'est le cadre programmatique national pour le développement du secteur AEPA dans les dix prochaines années. Il s'intègre également dans la stratégie nationale de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE).

L'objectif global du programme est d'améliorer la qualité de vie de la population en assurant un accès équitable et adéquat à l'eau potable et à l'assainissement d'ici 2015 dans un cadre de gestion durable et équilibré de la ressource en eau. Il est sous tendu par quatre objectifs spécifiques qui sont :

- Augmenter équitablement et durablement l'accès à l'eau potable
- Augmenter équitablement et durablement l'accès à l'assainissement
- Contribuer à garantir d'ici 2015 la disponibilité de l'eau en qualité et en quantité pour satisfaire tous les usages dans un cadre de gestion intégrée des ressources en eau par la mise en œuvre des huit (8) domaines d'actions
- Accroître l'efficacité des acteurs intervenant dans la mise en œuvre des activités par le renforcement des capacités institutionnelles

Le présent rapport est présenté selon la structuration du PN-AEPA, en un volet RURAL exécuté par la DGRE (Direction Générale des Ressources en Eau) du MAHRH (Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques) et un volet URBAIN exécuté par l'ONEA.

Dans le VOLET RURAL, les résultats finaux attendus sont les suivants :

- la fourniture d'un accès adéquat à l'eau potable à 4,0 millions de personnes, qui fera progresser le taux d'accès à l'eau potable de 60% en 2005 à 80% en 2015
- la fourniture d'un accès adéquat à l'assainissement à 5,7 millions de personnes, qui fera progresser le taux d'accès à l'assainissement de 10% en 2005 à 54% en 2015
- la mise en place d'un cadre unifié des interventions, référentiel commun à tous les acteurs servant notamment de support pour le transfert de compétences vers les communes rurales en application de la décentralisation

Le volet rural du rapport est structuré comme suit :

- Bilan d'exécution 2007
- Etat de mise en œuvre de la feuille de route 2007-2008
- Programme d'activités 2008
- Feuille de route 2008-2009

Il convient de noter que le rapport est établi sur la base des rapports des comités régionaux de pilotage du PN-AEPA.

Dans le VOLET URBAIN, le bilan d'exécution 2007 et le programme d'activités 2008 sont ceux de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA), qui a la responsabilité de développer le secteur AEPA dans le cadre de son contrat plan avec l'Etat, en relation avec les collectivités territoriales.

Dans le volet urbain, les résultats finaux attendus sont les suivants :

- la fourniture d'un accès adéquat à l'eau potable à 1,8 millions de personnes, qui fera progresser le taux d'accès de 74% en 2005 (42 centres) à 87% (56 centres) en 2015
- la fourniture d'un accès adéquat à l'assainissement à 2,1 millions de personnes, qui fera progresser le taux d'accès de 15% en 2005 à 57% en 2015 sur l'ensemble du périmètre ONEA.

Le volet URBAIN du rapport est structuré comme suit :

- Bilan d'exécution 2007
- Programme d'activités 2008

1VOLET RURAL

L'année 2007 constitue la première année de mise en œuvre du PN-AEPA. L'exécution du programme s'est faite à travers le montage institutionnel suivant :

- La tutelle technique et administrative est assurée par le Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques,
- La tutelle financière est assurée par le Ministère de l'Economie et des Finances :
- Le pilotage et la coordination sont assurés par les organes ci-après :

Au niveau national

Un comité national de pilotage avec la DGRE comme structure de coordination nationale

Au niveau régional

Un comité régional de pilotage avec la Direction Régionale de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutique comme structure régionale de coordination..

Les Comités de pilotage ont permis à l'échelle nationale et régionale d'associer les représentants de l'ensemble des acteurs impliqués dans sa mise en œuvre.

- Les collectivités territoriales, dans leur rôle de maîtres d'ouvrage,
- Le secteur privé, les ONGs et associations dans leurs rôles de prestataires de service
- Les usagers en tant que bénéficiaires des services de l'eau et de l'assainissement,
- Les partenaires techniques et financiers.

Les attributions, la composition et le fonctionnement de ces comités de pilotage sont définis par l'arrêté conjoint n° 2007-003/MAHRH/MEF/MECV/MATD du 22 janvier 2007.

Le volet rural du présent rapport est structuré comme suit :

- Bilan d'exécution 2007
- Etat de mise en œuvre de la feuille de route 2007-2008
- Programme d'activités 2008
- Feuille de route 2008-2009

1.1 Bilan annuel d'exécution au 31-12-2007

1.1.1 Situation de l'AEP, fin 2007

1.1.1.1 Etat d'exécution physique des infrastructures au 31.12.2007

Tableau 1 : réalisations ouvrages AEP

N°	Régions	Forages neufs			Forages réhabilités			Puits modernes		
		prévisions PN-AEPA 2007	Réalisé 2007	taux de réalisation (%)	prévisions PN-AEPA 2007	Réalisé 2007	taux de réalisation (%)	prévisions PN-AEPA 2007	Réalisé 2007	taux de réalisation (%)
1	BOUCLE DU MOUHOUN	115	217	188,70%	0	0	0	34	56	164,71%
2	CASCADES	73	8	10,96%	0	0	0	27	1	3,70%
3	CENTRE	48	21	43,75%	0	15	0	17	4	23,53%
4	CENTRE EST	121	215	177,69%	0	45	0	47	0	0,00%
5	CENTRE NORD	139	33	23,74%	0	3	0	46	1	2,17%
6	CENTRE OUEST	145	35	24,14%	0	41	0	47		0,00%
7	CENTRE SUD	75	42	56,00%	0	78	0	20	24	120,00%
8	EST	157	76	48,41%	0	5	0	68	15	22,06%
9	HAUTS BASSINS	150	99	66,00%	0	0	0	58	0	0,00%
10	NORD	171	88	51,46%	0	70	0	58	19	32,76%
11	PLATEAU CENTRAL	95	235	247,37%	0	6	0	30	0	0,00%
12	SAHEL	156	72	46,15%	0	0		69	0	0,00%
13	SUD OUEST	55	65	118,18%	0	0	0	18	0	0,00%
	TOTAL	1 500	1 206	80,40%	0	263	0	539	120	22,26%

Tableau 1 (suite)		AEPS neufs			AEPS réhabilités			PEA		
N°	Régions	prévisions PN-AEPA 2007	Réalisat 2007	taux de réalisatio n (%)	prévisions PN-AEPA 2007	Réalisat 2007	taux de réalisation (%)	prévisio ns PN- AEPA 2007	Réalisat 2007	taux de réalisat (%)
1	BOUCLE DU MOUHOUN	6	24	400,00%		1	0		0	0
2	CASCADES	1	0	0,00%		0	0		0	0
3	CENTRE	0	1	0,00%		0	0		0	0
4	CENTRE EST	4	0	0,00%		0	0		0	0
5	CENTRE NORD	4	0	0,00%		0	0		0	0
6	CENTRE OUEST	5	0	0,00%		1	0		0	0
7	CENTRE SUD	2	0	0,00%		0	0		0	0
8	EST	4	1	25,00%		0	0		0	0
9	HAUTS BASSINS	4	13	325,00%		0	0		0	0
10	NORD	3	19	633,33%		2	0		0	0
11	PLATEAU CENTRAL	2	0	0,00%		0	0		0	0
12	SAHEL	3	0	0,00%		0	0		0	0
13	SUD OUEST	2	0	0,00%		0	0		0	0
TOTAL		40	58	145,00%	0	4	0	0	0	0

1.1.1.2 Cumul des réalisations au 31 décembre 2007

Tableau 2 : cumuls ouvrages AEP

N°	Régions	Forages neufs			Forages réhabilités			Puits modernes		
		Réalisat 2006	Réalisat 2007	Cumul	Réalisat 2006	Réalisat 2007	Cumul	Réalisat 2006	Réalisat 2007	Cumul
1	BOUCLE DU MOUHOUN	315	217	532	55	0	55	39	56	95
2	CASCADES	32	8	40	4	0	4	ND	1	ND
3	CENTRE	30	21	51	0	15	15	ND	4	ND
4	CENTRE EST	94	215	309	37	45	82	13	0	13
5	CENTRE NORD	275	33	308	175	3	178	0	1	1
6	CENTRE OUEST	118	35	153	0	41	41	ND		ND
7	CENTRE SUD	67	42	109	14	78	92	8	24	32
8	EST	176	76	252	2	5	7	0	15	15
9	HAUTS BASSINS	152	99	251	6	0	6	4	0	4
10	NORD	145	88	233	251	70	521	35	19	ND
11	PLATEAU CENTRAL	75	235	310	46	6	46	3	0	3
12	SAHEL	49	72	121	42	0	42	21	0	21
13	SUD OUEST	58	65	123	2	0	2	ND	0	ND
TOTAL		1586	1206	2792	634	263	897	123	120	184

Tableau 2 (suite) : cumul ouvrages AEP

N°	Régions	AEPS neufs			AEPS réhabilités			PEA		
		Réalisé 2006	Réalisé 2007	Cumul	Réalisé 2006	Réalisé 2007	Cumul	Réalisé 2006	Réalisé 2007	Cumul
1	BOUCLE DU MOUHOUN	0	24	24	0	1	1	0	0	0
2	CASCADES	0	0	ND	ND	0	ND	ND	0	ND
3	CENTRE	2	1	3	ND	0	ND	ND	0	ND
4	CENTRE EST	0	0	0	0	0	0	ND	0	ND
5	CENTRE NORD	1	0	1	ND	0	ND	ND	0	ND
6	CENTRE OUEST	ND	0	ND	ND	1	ND	ND	0	ND
7	CENTRE SUD	1	0	1	1	0	1	ND	0	ND
8	EST	1	1	2	ND	0	ND	ND	0	ND
9	HAUTS BASSINS	0	13	13	0	0	0	ND	0	ND
10	NORD	20	19	39	ND	2	ND	ND	0	ND
11	PLATEAU CENTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	SAHEL	9	0	9	ND	0	ND	ND	0	ND
13	SUD OUEST	1	0	1	ND	0	ND	ND	0	ND
TOTAL		35	58	93	1	4	2	0	0	0

1.1.1.3 Commentaire sur la situation de l'AEP fin 2007

Le tableau 1 fait le point des réalisations physiques en AEP de 2007 du PN-AEPA. Les données proviennent des rapports des Comités Régionaux de Pilotage. La situation des réalisations de 2007 est la suivante :

- 1206 forages neufs réalisés sur une prévision du PN-AEPA de 1500 forages, soit un taux de réalisation de 80,4%.

- 58 AEPS neuves réalisées pour une prévision du PN-AEPA de 40 soit un taux de réalisation de 145%.
- 120 puits modernes sur un objectif de 539 soit un taux de réalisation de 22,26% ;

Le tableau 2 fait le cumul des réalisations physiques en AEP de 2006 et 2007 qui devrait nous permettre de calculer le taux d'accès à l'eau potable en fin 2007, si la base de données et le SIG OMD étaient mis à jour. Cet exercice sera possible en fin mai 2008

Au stade actuel les indicateurs d'activité (taux de réalisation des PEM -forages, puits modernes- ; taux de réalisation des AEPS -mini AEP, PEA-) ont été calculés dans les tableaux ci-dessus tandis que les indicateurs de résultat, tel que taux d'accès à l'AEP, ne seront disponibles qu'en juin 2008 dès que la base de données sera mise à jour et le SIG-OMD opérationnel.

Il apparaît clairement que la collecte et le prétraitement des données sont marqués par diverses insuffisances au niveau régional. Il est donc nécessaire que les outils du manuel de suivi évaluation soient diffusés et accompagnés de formations appropriées.

1.1.1.4 Situation financière de AEP fin 2007

Dans le présent bilan d'exécution il n'a pas été possible de faire une situation d'exécution financière. Il est donc nécessaire que les fiches de bilan comportent désormais une situation financière et une situation physique.

1.1.2 Situation de l'Assainissement Eaux Usées & Excreta, fin 2007

1.1.2.1 Etat d'exécution physique des infrastructures Assainissement EUE au 31-12-2007

Tableau 3 : infrastructures d'assainissement

N°	Régions	Latrines familiales			Latrines publiques		
		prévisions PN-AEPA 2007	réalisations 2007	Taux de réalisation (%)	prévisions PN-AEPA 2007	réalisations 2007	Taux de réalisation (%)
1	BOUCLE DU MOUHOUN	2 008	-	0,00%	74	-	0,00%
2	CASCADES	650	96	14,77%	24	-	0,00%
3	CENTRE	596	1 046	175,47%	22	-	0,00%
4	CENTRE EST	1 474	-	0,00%	54	6	11,07%
5	CENTRE NORD	1 687	-	0,00%	62	60	96,70%
6	CENTRE OUEST	1 482	1 513	102,11%	54	-	0,00%
7	CENTRE SUD	756	-	0,00%	28	-	0,00%
8	EST	1 841	-	0,00%	68	-	0,00%
9	HAUTS BASSINS	1 691	-	0,00%	62	-	0,00%
10	NORD	1 682	-	0,00%	62	-	0,00%
11	PLATEAU CENTRAL	1 118	1 670	149,33%	41	-	0,00%
12	SAHEL	1 531	-	0,00%	56	-	0,00%
13	SUD OUEST	778	-	0,00%	29	2	6,99%
TOTAL		17 294	4 325	25,01%	636	68	10,69%

Tableau 3 (suite) :

N°	Régions	Latrines institutionnelles			Puisards domestiques		
		prévisions PN-AEPA 2007	réalisations 2007	Taux de réalisation (%)	prévisions PN-AEPA 2007	réalisations 2007	Taux de réalisation (%)
1	BOUCLE DU MOUHOUN	72	99	137,93%	260	-	0,00%
2	CASCADES	34	6	17,53%	84	6	7,12%
3	CENTRE	28	-	0,00%	77	-	0,00%
4	CENTRE EST	51	104	203,92%	191	-	0,00%
5	CENTRE NORD	75	18	24,00%	219	-	0,00%
6	CENTRE OUEST	82	2	2,43%	192	-	0,00%
7	CENTRE SUD	52	-	0,00%	98	-	0,00%
8	EST	50	-	0,00%	239	-	0,00%
9	HAUTS BASSINS	64	-	0,00%	219	-	0,00%
10	NORD	87	178	204,34%	218	-	0,00%
11	PLATEAU CENTRAL	54	21	38,73%	145	-	0,00%
12	SAHEL	46	-	0,00%	198	-	0,00%
13	SUD OUEST	31	-	0,00%	101	-	0,00%
TOTAL		727	428	58,85%	2241	6	0,003

1.1.2.2 Cumul des réalisations au 31 décembre 2007

Tableau 4 : cumul réalisations assainissement

N°	Régions	Latrines familiales			Latrines publiques			Latrines institutionnelles		
		Réalisations 2006	Réalisat 2007	Cumul	Réalisat 2006	Réalisat 2007	Cumul	Réalisat 2006	Réalisatn s 2007	Cumul
1	BOUCLE DU MOUH			-			-		99	-
2	CASCADES		96	-			-		6	-
3	CENTRE		1046	-			-			-
4	CENTRE EST	1 128		1 128		6	-	66	104	66
5	CENTRE NORD	615		615		60	-	61	18	61
6	CENTRE OUEST		1513	-			-		2	-
7	CENTRE SUD			-			-			-
8	EST			-			-			-
9	HAUTS BASSINS			-			-			-
10	NORD			-			-		178	-
11	PLATEAU CENTRAL		1670	-			-		21	-
12	SAHEL			-			-			-
13	SUD OUEST	789		789	2	2	2	27		27
TOTAL		2 532	4325-	2 532	2	68	2	154	428-	154

1.1.2.3 Commentaire sur la situation de l'assainissement EUE fin 2007

Le tableau 3 fait le point des réalisations physiques en assainissement EU&E de 2007 du PN-AEPA. Les données proviennent des rapports des Comités Régionaux de Pilotage. La situation des réalisations de 2007 est la suivante :

- 4325 latrines familiales réalisées sur une prévision du PN-AEPA de 17294, soit un taux de réalisation de 25% ;
- 68 latrines publiques réalisées pour une prévision du PN-AEPA de 636 soit un taux de réalisation de 10,7%.
- 428 latrines institutionnelles sur un objectif de 727 soit un taux de réalisation de 58,8% ;

Le tableau 4 fait le cumul des réalisations physiques d'assainissement 2006 et 2007.

A ce stade les différents indicateurs d'activités tel que le taux de réalisation d'ouvrages d'assainissement EUE dans les écoles ,les CSPS et les lieux publics sont calculés dans les différents tableaux ci-dessus.

Les indicateurs de résultats tel que le taux d'équipement des écoles, des CSPS et des lieux publics en assainissement EUE seront disponibles au fur et à mesure de l'élaboration des PCD-AEPA et de la mise en œuvre des outils du manuel de suivi évaluation.

Pour ce faire le renforcement des capacités des DRAHRH est à considérer.

1.1.2.4 Situation financière de l'assainissement EUE fin 2007

Dans le présent bilan d'exécution il n'a pas été possible de faire une situation d'exécution financière. Il est donc nécessaire que les fiches de bilan comportent désormais une situation financière et une situation physique.

1.2 Etat de mise en oeuvre de la feuille de route 2007-2008

1.2.1 Etat de mise en oeuvre

L'état de mise en oeuvre de la Feuille de route 2007-2008 est établi dans le tableau en annexe ; la synthèse de cette situation d'exécution est la suivante:

1- Elaborer un plan de développement des ressources humaines.

La situation de mise en oeuvre suivante :

- démarrage de l'étude le 11/12/07 ;
- restitution des étapes 1 et 2 le 7 février 2008 ;
- dépôt du rapport provisoire prévu pour le 17 mars 2008.

2- Produire des guides sur l'AEPA à l'attention des communes pour une meilleure appropriation de leur rôle de maître d'ouvrage.

Les TDR sont élaborés et le processus de validation est en cours.

3- Développer un schéma directeur informatique pour la DGRE.

Le dossier d'appel d'offre pour le recrutement de l'assistance technique est en cours d'élaboration.

Pour les appuis des DRAHRH, il est préconisé de réfléchir sur une synergie d'actions entre le PADAB et le PADSEA.

La DGRE réfléchit sur la possibilité de recrutement d'un conseil permanent pour l'appui informatique ou à l'établissement d'un protocole avec les services compétents de l'Etat.

4- Renforcer les moyens logistiques.

La situation n'est pas encore établie.

Pour le matériel informatique, la demande de réforme du matériel usagé sera introduite auprès de Danida afin de désengorger les magasins et pour éviter leur détérioration définitive.

5- Elaborer et finaliser les outils prioritaires de mise en œuvre.

Cette activité est réalisée en partie.

Le Manuel de procédures administratives, financières et comptables est en voie de finalisation.

On attend l'adoption et la mise en œuvre d'un nouveau code de passation des marchés publics.

Les termes de références pour les spécifications techniques au niveau assainissement sont adoptés ; restent ceux de l'AEP.

6- Elaborer le projet de programme d'activités 2008, le budget programme 2008-2010 et définir les outils y afférents.

Le programme d'activité y afférent a été élaboré, adopté et est en cours d'exécution.

7- Mettre en œuvre le montage institutionnel du PN-AEPA.

- Un draft de la note de service portant délégation spéciale à la DGRE, pour formaliser les relations spécifiques DRAHRH-DGRE dans le cadre du PN-AEPA, est élaboré depuis novembre 2007 pour commentaires et amendements.

- Un draft de l'arrêté conjoint relatif aux relations spécifiques DRAHRH-Communes est également élaboré et en relecture.
- Dans le cadre de l'animation du cadre de concertation du secteur AEPA, plusieurs rencontres ont été tenues au gré de l'avancement des études spécifiques prévues pour recueillir les observations des acteurs. Un texte est en cours d'élaboration pour rationaliser les cadres de concertations comme suit : au niveau national, le Conseil national de l'Eau (CNEau), au niveau régional, le Conseil Régional de l'Eau (CREau) et au niveau communal, le Conseil Communal de l'Eau (CCEau).

8- Faire assurer le transfert de la maîtrise d'ouvrage aux communes pour la 1^{ère} phase du programme.

Une commission interministérielle de transfert de la Maîtrise d'ouvrage en AEPA est mise en place et ses travaux sont prévus du 11 au 15 février 2008. Assurément, le processus de transfert est en bonne voie.

9- Faire adopter la politique et la stratégie nationale d'assainissement et développer les stratégies sous sectorielles.

Le document de politique et stratégie nationales d'assainissement a été finalisé, adopté par le gouvernement, édité et diffusé.

Les TdR pour développer la stratégie sous sectorielle EUE sont adoptés et l'étude va débiter incessamment.

10- Mettre en place un mécanisme de suivi environnemental et social pour accompagner le PN-AEPA et amorcer sa mise en œuvre.

Les TDR sont élaborés et non encore validés. Un projet d'arrêté portant création d'un comité de suivi environnemental et social du PN-AEPA est en élaboration.

11- Elaborer et faire valider le plan de communication pour les différents acteurs de l'AEPA et amorcer sa mise en œuvre.

Le plan de communication est élaboré et la validation est intervenue au cours de l'atelier des 7 et 8 février 2008 à Kaya.

12- Elaborer, faire valider le guide d'élaboration des PCD-AEPA et tester sa mise en application dans au moins 8 communes.

Le guide est finalisé, adopté par le CNP et en cours d'édition. Un comité de suivi des études d'expérimentation financées par les différents partenaires (PEA-BM, PEA-GTZ, WaterAid, Danida, etc.) sera mis en place ; Des échanges sur le financement de l'élaboration des 302 PCD-AEPA, il ressort qu'il n'y a pas encore un budget mobilisé à ce niveau.

13- Améliorer les normes, critères, indicateurs, procédures et prescriptions techniques pour le secteur AEP.

Les TdR pour l'assainissement sont élaborés, validés. Ceux pour l'AEP sont élaborés et restent à être validés.

14- Contribuer à l'intégration de l'AEPA dans un cadre global de gestion de l'eau.

En 2007 la priorité a été accordée à :

- la gestion des données à travers l'étude d'élaboration de la Base de données SNIEau qui est en phase de démarrage,
- l'élaboration des fiches de collecte des données,
- l'étude piézo en phase de finalisation pour la connaissance des eaux souterraines.

L'intégration de l'AEPA dans la GIRE interviendra courant 2008 à travers les activités suivantes :

- gestion et valorisation des données,
- réalisation de nouveaux piézomètres,

- mise en œuvre du suivi de la qualité des eaux,
- prise en compte des eaux souterraines au niveau des CLE, PGE ...etc.

Les TDR pour la révision du document de politique et stratégie nationales en matière d'eau sont élaborés et validés en interne.

1.2.2 Commentaires :

Nonobstant les efforts fournis pour la mise en œuvre des activités prévues force est de reconnaître qu'il n'a pas toujours été possible de respecter les délais prescrits du fait de contraintes diverses (insuffisance de ressources humaines, faiblesse de l'expertise nationale, lenteur liée à l'approche participative, longues procédures de passation des marchés publics...etc.).

C'est le lieu de saluer la mise en place du fonds commun ASDI, Danida, GTZ qui a permis de lever la contrainte financière pour l'exécution des activités .Il est souhaitable que d'autres partenaires s'associent à cette dynamique.

Au regard de l'échéance de la première phase du programme en 2009, il est nécessaire que la programmation des activités prioritaires restantes et nouvelles du CUI soit faite en vue de la concrétisation de l'approche programme. Aussi la feuille de route 2007-2008 sera actualisée sur la période 2008-2009.

1.3 Programme d'activités 2008

1.3.1 Programme d'activités 2008 en AEP

Tableau 5 : programme AEP 2008

N°	Régions	Forages neufs			Forages réhabilités			Puits modernes		
		PN-AEPA	DRAHRH	taux d'atteinte prévisions	PN-AEPA	DRAHRH	taux d'atteinte prévisions	PN-AEPA	DRAHRH	taux d'atteinte prévisions
1	BOUCLE DU MOUHOUN	123	223	181,30%	X	110	X	X	34	X
2	CASCADES	78	64	82,05%	X	36	X	X	6	X
3	CENTRE	54	8	14,81%	X	27	X	X	-	X
4	CENTRE EST	129	138	106,98%	X	148	X	X	-	X
5	CENTRE NORD	148	179	120,95%	X	227	X	X	-	X
6	CENTRE OUEST	155	68	43,87%	X	88	X	X	-	X
7	CENTRE SUD	80	185	231,25%	X	41	X	X	-	X
8	EST	167	223	133,53%	X	343	X	X	20	X
9	HAUTS BASSINS	160	56	35,00%	X	25	X	X	-	X
10	NORD	180	336	186,67%	X	25	X	X	62	X
11	PLATEAU CENTRAL	101	74	73,27%	X	38	X	X	40	X
12	SAHEL	166	154	92,77%	X	341	X	X	2	X
13	SUD OUEST	59	113	191,53%	X	2	X	X	-	X
TOTAL		1 600	1 821	113,81%	X	1 451	X	X	164	X

Tableau 5 (suite)		AEPS neufs			AEPS réhabilités			PEA			Réhab. Puits	PEA à réhabiliter		
N°	Régions	PN-AEPA	DRAHRH	taux d'atteinte	PN- AEPA	DRAHRH	taux d'atteinte	PN- AEPA	DRAHRH	taux d'att		PN- AEPA	DRAHR H	taux d'atteint
1	BOUCLE DU MOUHOUN	7	8	114,29%	X	-	X	X	-	X				
2	CASCADES	2	11	550,00%	X	-	X	X	-	X				
3	CENTRE	-0	3	X	X	-	X	X	-	X				
4	CENTRE EST	5	5	100,00%	X	4	X	X	9	X	2			
5	CENTRE NORD	5	-	0,00%	X	-	X	X	-	X	0			
6	CENTRE OUEST	6	30	500,00%	X	5	X	X	-	X	0			
7	CENTRE SUD	2	8	400,00%	X	-	X	X	-	X	0			
8	EST	5	5	100,00%	X	5	X	X	-	X	0		0	
9	HAUTS BASSINS	5	13	260,00%	X	-	X	X	-	X				
10	NORD	4	5	125,00%	X	27	X	X	-	X	1			
11	PLATEAU CENTRAL	3	2	66,67%	X	-	X	X	-	X	0		0	
12	SAHEL	3	8	266,67%	X	1	X	X	-	X	3		5	
13	SUD OUEST	3	5	166,67%	X	-	X	X	-	X	0		5	
TOTAL		50	103	206%	X	42		X	9		6	-	10	

1.3.2 Programme d'activités 2008 en Assainissement EUE

Tableau 6 :		Latrines familiales			Latrines publiques		
N°	Régions	PN-AEPA	DRAHRH	taux d'atteinte prévisions	PN-AEPA	DRAHRH	taux d'atteinte prévisions
1	BOUCLE DU MOUHOUN	2 780	2 160	77,70%	74	-	0,00%
2	CASCADES	900	100	11,11%	24	-	0,00%
3	CENTRE	825	1 483	179,76%	22	-	0,00%
4	CENTRE EST	2 041	1 765	86,48%	54	-	0,00%
5	CENTRE NORD	2 337	2 000	85,58%	62	-	0,00%
6	CENTRE OUEST	2 052	1 870	91,13%	54	97	179,63%
7	CENTRE SUD	1 047	766	73,16%	28	250	892,86%
8	EST	2 549	240	9,42%	68	5	7,35%
9	HAUTS BASSINS	2 341	4 500	192,23%	62	-	0,00%
10	NORD	2 329	-	0,00%	62	72	116,13%
11	PLATEAU CENTRAL	1 548	-	0,00%	41	-	0,00%
12	SAHEL	2 120	420	19,81%	56	25	44,64%
13	SUD OUEST	1 077	300	27,86%	29	24	82,76%
TOTAL		23 946	15 604	65,16%	636	473	74,37%
		Latrines institutionnelles			Puisards domestiques		
N°	Régions	PN-AEPA	DRAHRH	taux d'atteinte prévisions	PN-AEPA	DRAHRH	taux d'atteinte prévisions
1	BOUCLE DU MOUHOUN	72	211	293,06%	390	0	0,00%
2	CASCADES	34	2	5,88%	126	0	0,00%
3	CENTRE	28	26	92,86%	116	0	0,00%
4	CENTRE EST	51	120	235,29%	287	0	0,00%
5	CENTRE NORD	75	80	106,67%	328	0	0,00%
6	CENTRE OUEST	82	-	0,00%	288	50	17,36%
7	CENTRE SUD	52		0,00%	147	0	0,00%
8	EST	51	20	39,22%	358	0	0,00%
9	HAUTS BASSINS	64	-	0,00%	329	0	0,00%
10	NORD	87	270	310,34%	327	0	0,00%
11	PLATEAU CENTRAL	54	-	0,00%	217	0	0,00%
12	SAHEL	47	30	63,83%	298	0	0,00%
13	SUD OUEST	30		0,00%	151	0	0,00%
TOTAL		727	759	104,40%	3 362	50	1,49%

1.3.3 Commentaire sur les programmes 2008

D'une manière générale on constate que les prévisions annuelles des DRAHRH restent en dessous des prévisions du PN-AEPA. En considérant les insuffisances dans la collecte des informations des différents acteurs on peut relativiser cette situation.

Toutefois des efforts doivent être consentis pour la mobilisation des ressources financières et leur mise en œuvre diligente pour l'atteinte des résultats attendus.

Feuille de route 2008-2009

Le développement d'un programme national d'AEPA est considéré par l'ensemble des partenaires comme l'outil clef de programmation prospective, de mobilisation de fonds, de coordination et de suivi des activités, des impacts et des performances du secteur. C'est un processus qui nécessite la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions à travers des feuilles de route séquentielles.

Grâce à l'appui du « fonds commun » Danida, ASDI, GTZ des activités prioritaires de la feuille de route 2007-2008 ont pu être achevées ou entamées. La présente feuille de route 2008-2009 reprend les activités non achevées et introduit de nouvelles activités prioritaires pour la réussite du programme ; ce sont entre autres :

- Organiser la revue conjointe annuelle du PN-AEPA ;
- Animer le fonctionnement de la Commission sectorielle thématique Eau Assainissement et Cadre de Vie (CST/EACV) ;
- Ajuster les agendas des instances du PN-AEPA avec ceux de la CST/EACV et du CGAB/CSLP.
- Réaliser des études spécifiques de portée stratégique telles que:
 - Le prix de l'eau en milieu rural et semi urbain;
 - La contribution des bénéficiaires ;
 - Le cahier des charges sur les PMH ;
 - L'installation des compteurs sur les PMH.

Cette nouvelle feuille de route, présentée sous le format activités-chronogramme, est jointe en annexe.

2. Volet Urbain

ETAT D'EXECUTION DU PROGRAMME D'ACTIVITES 2007

Le programme d'activités élaboré pour l'année 2007 s'articule autour des axes suivants :

- élaborer et finaliser les outils prioritaires de mise en œuvre
- atteindre les objectifs quantitatifs 2007 en matière de réalisation d'infrastructures
- Mettre en place les capacités nécessaires à la conduite du programme
- Boucler le financement de la première phase (2007-2011)

Les prévisions financières pour la mise en œuvre du programme d'activités 2007 sont de 26 879 299 FCFA réparties comme suit :

AEP : 20 978 000 000 FCFA dont 2 788 000 000 sur fonds propre

Assainissement : 5 901 279 000 FCFA dont 581 299 000 FCFA sur fonds propres ;

Au cours de l'année 2007 les activités suivantes ont été menées.

I. Elaborer et finaliser les outils prioritaires de mise en œuvre

Les outils prioritaires de mise en œuvre suivants ont été élaborés :

- Le manuel d'exécution du volet urbain du PN AEP pour compléter le document de projet de l'ONEA.
- Les procédures de suivi et réception des travaux.
- Un document intitulé « plan de suivi et de contrôle des prestations de promotion et de réalisation d'ouvrages d'assainissement autonome ».

II. Atteindre les objectifs quantitatifs 2007 en matière de réalisation d'infrastructures AEPA

II.1 Infrastructures AEP

II.1.1 Réalisation d'infrastructures

Tableau n° 7 : réalisation d'infrastructures en 2007:

Réalisation d'infrastructures	Travaux prévus en 2007	Réalisées 2007	Taux de réalisation (%)	Cumul 2007-2015	Objectifs PN-AEPA 2007-2015	Contribution à l'atteinte des OMD
Réalisation de forage (nb)	8	6	75%	6	92	6,52%
Raccordement de forage (nb)	9	13	144,44%	13	133	9,77%
Station de traitement (nb)	2	2	100%	2	5	40%
Réservoirs (nb)	4	4	100%	4	34	11,80%
Extension de réseau (kms)	440	662,892	150,66%	662,892	2878	23%
Branchements (nb)	26 218	37 022	141,21%	37 022	180 652	20,50%
Bornes fontaines (nb)	250	413	165,2%	413	1047	39,45%

Les travaux de l'AEP Dori et de l'AEP Fada sont achevés et les nouvelles installations mises en service en 2007

Tableau n°8 : calcul du taux d'accès à l'eau potable en milieu urbain

	2005	2006	2007
Population estimée	2 779 875	2 907 865	3 064 430
Nombre de branchements (BP)	99 819	125 400	160 477
Nombre de bornes fontaines (BF)	1 878	1 926	2 430
Population desservie par BP	998 190	125 4000	160 4770
Population desservie par BF	565 500	579 900	729 000
Taux de desserte BP	36%	43%	52%
Taux de desserte BF	20%	20%	24%
Population totale desservie par BP et BF	1 563 690	1 833 900	2 333 770
Taux d'accès global	56%	63%	76%

NB : 1 BF = 300 personnes

source ONEA

1 BP = 10 personnes

II.1.2. Activités de mise en oeuvre

PADSEA II

- AEP/Kaya : les travaux ont démarrés en juin 2007 et accusent un retard de près de trois mois
- Les travaux d'extension sont achevés à Yako, Tougan, Dédougou et Nouna et il reste la pose des pièces de raccordement. Pour les centres de Tenkodogo, Garango et Gourcy, les travaux sont en phase d'achèvement. L'ensemble des bornes fontaines sont construites dans les sept centres.

AEP Quartiers périphériques de la ville de Ouagadougou:

Les études APD et les DAO pour les quatre arrondissements ont été transmis à l'ONEA pour observations.

Renouvellement de la conduite d'adduction de la ville de Banfora :

Le marché a été notifié pour le démarrage des travaux en janvier 2008.

AEP Niangoloko et Bérégadougou :

La procédure de passation de marché est en cours. Les travaux démarreront avant la fin du premier trimestre 2008.

AEP Houndé :

Les travaux de restructuration sont achevés et l'ONEA est en train de préparer les documents nécessaires à la signature du contrat d'affermage pour formaliser la gestion du système à partir de 2008.

Préparation du projet AEP/Ouahigouya

Les études APD et le DAO du volet AEP et barrage sont en cours d'achèvement. L'évaluation du projet est prévue en février 2008 afin de boucler le financement.

Préparation du programme petites et moyennes villes du Sud Ouest

Les études APS sont achevées et l'évaluation du programme a eu lieu en avril 2007. Les études APD et le DAO de la phase I sont en cours de finalisation. Le contrat de financement pour les deux premières phases est dans le circuit de signature.

Une requête complémentaire a été introduite auprès de la KfW pour la phase trois. Pour l'ensemble de ces activités la situation de la réalisation financière est présentée dans le tableau ci-dessous :

Tableau n°9 : Situation des réalisations financières en 2007

	Prévisions 2007	Réalisations2007	Taux de réalisation (%)
Fonds propres	4 412 960 000	3 564 543 000	80,77%
Financement extérieur	16 565 040 000	11 360 936 000	54,16%
Total	20 978 000 000	14 925 503 000	71,14%

NB : les réalisations financières concernent 9 mois

II.2 Infrastructures d'assainissement

II.2.1. Travaux

Tableau n°10 : Réalisation d'infrastructures d'assainissement

Infrastructures assainissement	Prévu 2007	Réalisé 2007	Objectif PN AEPA 2007 -2015	Cumul réalisations 2007-2015	contribution à l'atteinte des OMD
Ouvrages assainissement autonome	22 300	25 249	220 000	25 249	12%
Ouvrages assainissement publics et scolaires	190	155	800	155	20%
Réseau assainissement collectif (km)	17	17	93	17	18,2%
Raccordement au réseau	100	48	3195	48	2%
Station d'épuration	1	1	1	1	100%

II.2.2. Activités de mise en œuvre

a. Superviser les travaux d'assainissement collectif de Bobo Dioulasso

L'ingénieur conseils G KW assure pour 14 mois la supervision des travaux de l'assainissement collectif de Bobo. Le coût de cette supervision s'élève à 342 549 117 FCFA

Les travaux exécutés par DYWIDAG comprennent la pose d'un réseau primaire de 12 km, la construction de 2 bassins anaérobies, 1 bassin facultatif, le raccordement de 5 unités industrielles et l'hôpital pour un montant de 3 462 857 659 FCFA et un délai d'exécution de 12 mois dont l'ordre de service de démarrer les activités est intervenu en mai 2007.

b. Accélérer les raccordements au réseau d'assainissement collectif de Ouagadougou

En 2006, le nombre de raccordés s'élevait à 87. Les initiatives prises pour relever cette faible performance sont :

- le recrutement de 2 agents temporaires pour la conduite des activités ;
- la mise en place d'une démarche de proximité qui consiste à visiter systématiquement tous les raccordés potentiels et à leur établir un devis

- la conduite d'une enquête pour comprendre les résistances au raccordement
- la pré qualification de tâcherons pour prendre en charge le raccordement intégral en 2008.

Les résultats engendrés par la prise de ces dispositions s'élève à 48 raccordés en 2007.

c. réaliser 10 plans stratégiques d'autres villes

Le nombre de plans stratégiques dont la réalisation est achevée à 75% en décembre s'élève à huit (8) et concernent les villes suivantes : Gourcy, Yako, Kaya, Dédougou, Nouna, Tougan, Tenkodogo et Garango.

En 2007, 25 249 ouvrages d'assainissement autonome ont été réalisés et ont permis de faire passer le taux d'accès à 53% (la population desservie est de 767 420 habitants sur une population à desservir de 1 460 542 pour les villes de Ouagadougou et de Bobo)/

III. Mettre en place des capacités nécessaires à la conduite du programme

III.1. Renforcement du personnel des Directions en charge de la mise en œuvre du programme

Les structures chargées de la conduite du programme ont été renforcées ou sont en cours de renforcement par le recrutement du personnel nécessaire à la prise en charge des activités. A ce titre le personnel suivant viendra en renfort :

- **assainissement**

- deux (2) agents temporaires sont déjà recrutés pour la sensibilisation dans le cadre du raccordement au réseau collectif,
- deux (2) techniciens supérieurs déjà recrutés pour renforcer les services de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso,
- le retour de stage d'un ingénieur
- un technicien et une secrétaire sont envoyés en formation.

- **Eau**

La procédure de recrutement a été entamée pour la mise à disposition du personnel suivant :

- Deux (02) ingénieurs en hydraulique
- Un (01) ingénieur planificateur

- Un (01) analyste financier
- Un (01) dessinateur
- Deux (02) techniciens supérieurs en hydraulique

III.2. Formation de 50 artisans

Trois formations d'artisans ont respectivement eu lieu de 4 juin au 16 juillet 2007, du 8 novembre au 12 décembre 2007 et du 15 septembre au 15 octobre 2007. A l'issue des formations, 160 artisans ont été retenus et ont bénéficié d'attestations de formation.

III.3. Formation de 40 animateurs aux méthodes participatives

Deux formations relatives à la méthode GRAAP ont eu lieu respectivement de 15 au 31 janvier 2007 et du 1 au 15 février 2007 et ont regroupé 60 agents des équipes des bureaux d'études en charge de l'animation à Bobo (BEMSEC/R) et SAPAD/AC3E.

III.4. Formation /sensibilisation des conseils municipaux des communes urbaines sur leurs rôles de maîtres d'ouvrages

La procédure de mise en œuvre des plans stratégiques recommande l'approbation du document de planification par le conseil municipal en séance plénière et la signature de protocole entre l'ONEA et les communes concernées. En application de cette disposition, quatre ateliers de restitution des documents de planifications ont eu lieu dans les communes de Fada, Ouahigouya, Koudougou et Banfora. Ces ateliers ont constitué de véritables tribunes d'informations et de sensibilisation des autorités communales dans le cadre du développement local de l'assainissement des eaux usées et excréta.

Le tableau ci-dessous récapitule les réalisations financières du volet assainissement :

Tableau n°11 Situation des réalisations financières en 2007

:	Prévisions 2007	Réalisations 2007	Taux de réalisation (%)	Observations
Fonds propres	581 299 000	360 000 000	62%	
Appui budgétaire Etat	300 000 000	175 000 000	58,33%	L'Etat n'a versé que 175 000 000 sur les 300 000 000 prévus.
Financement extérieur	5 019 980 000	1 600 000 000	32%	
Total	5 901 279 000	2 135 000 000	36%	

NB : les réalisations financières concernent 9 mois

IV. BOUCLER LE FINANCEMENT DE LA PREMIERE PHASE 2007 – 2011

L'ensemble des investissements du volet urbain pour la période 2007-2015 s'élève à 257 milliards 728 millions de FCFA.

Le coût global de la première phase est estimé à 134,9 milliards et couvre la période 2007-2011 tandis que la phase II d'un montant de 122,7 milliards s'étale de 2012 à 2015.

En 2007 les financements acquis sont de 58 222 400 000 FCFA pour l'AEP et 20 334 600 000 FCFA pour l'assainissement.

La mobilisation des besoins complémentaires de financement est orientée dans deux directions :

a) organiser les rencontres bilatérales ou multilatérales avec les partenaires pour les intéresser au financement du PN-AEPA

Les rencontres et missions organisées auprès des bailleurs ont été couronnées par la réunion du comité de supervision du projet ZIGA et la table ronde des

bailleurs de fonds du PN-AEPA qui ont permis de mobiliser 136,284 milliards de francs CFA inscrits au plan de financement 2008-2015 du volet urbain.

b) Préparer des missions d'identification et de formulation des projets à l'intention des partenaires techniques et financiers.

Du 2 au 9 décembre 2007, la DPI et la DASS se sont rendus en Afrique du sud pour s'enquérir des approches nouvelles de « mobilisation des ressources du marché financier pour les services d'eau ». La société d'eau y lance des emprunts obligataires sur le marché financier.

Du 24/09/2007 au 2/10/2007, une mission conjointe AFD-BEI a procédé à l'évaluation de la phase intermédiaire de ZIGA. La mission Banque Mondiale du projet ZIGA a procédé à une identification d'un projet eau en milieu urbain en novembre 2007

Conclusion

L'année 2007 a vu le démarrage effectif du PN-AEPA et la mise en place progressive des différents outils.

La mobilisation de financement pour la réalisation du programme enregistre des avancées significatives avec un taux de besoins de financement de plus de 50% du programme.

PROGRAMME D'ACTIVITES 2008 DU VOLET URBAIN DU PN-AEPA

Le programme d'activités élaboré pour l'année 2008 s'articule autour des axes suivants :

- élaborer et finaliser les outils prioritaires de mise en œuvre
- atteindre les objectifs quantitatifs 2008 en matière de réalisation d'infrastructures
- Mettre en place les capacités nécessaires à la conduite du programme
- Boucler le financement de la première phase (2007-2015)

Les prévisions financières pour la mise en œuvre du programme d'activités 2008 sont de 26 0919 199 000 FCFA réparties comme suit :

AEP : 19 359 340 000 FCFA dont 3 186 000 000 sur fonds propre

Assainissement : 3 934 500 000 FCFA dont 42 000 000 FCFA sur fonds propres et 695000 000 FCFA sur appui budgétaire de l'état.

Au cours de l'année 2008 les activités suivantes seront menées.

I. ELABORER ET FINALISER LES OUTILS DE MISE EN ŒUVRE

Les outils prioritaires de mise en œuvre déjà élaborés en 2007 seront complétés un document suivi des activités de l'ONEA.

II. ATTEINDRE LES OBJECTIFS QUANTITATIFS 2008 EN MATIERE DE REALISATION D'INFRASTRUCTURES AEPA

II.1 infrastructures AEP

RAPPEL OBJECTIF PN-AEPA 2007-2015 : Fournir un accès adéquat à l'eau potable à 1,8 millions de personnes qui fera progresser le taux d'accès de 74% en 2005 (42 centres) à 87% (56 centres) en 2015

Réalisation d'infrastructures.

Tableau 12: prévisions de réalisation d'infrastructures d'AEP en 2008.

Réalisation d'infrastructures	Travaux prévus en 2008	Réalisées	Taux de réalisation	Cumul 2007-2015	Objectifs PN-AEPA 2007-20015	Contribution à l'atteinte des OMD
Réalisation de forage (nb)	17				92	
Raccordement de forage (nb)	11				133	
Soufflage de forages	10					
Régénération de forages	3					
Essai de pompage	10					
Station de traitement (nb)	9				5	
Réservoirs (nb)	10				34	
Extension de réseau (kms)	398,45				2878	
Branchements (nb)	28 258				180 652	
Bornes fontaines (nb)	159				1047	

- Superviser la réalisation des infrastructures dans le cadre des projets et programmes et capitaliser les données : Projet ZIGA, PADSEA II (AEP Kaya et 7 villes), AEP quartiers périphériques de Ouagadougou, AEP Niangoloko, Bérégadougou, renouvellement de la conduite d'adduction de la ville Banfora, Boulsa, Titao et AEP ZACA à Ouagadougou .**
- préparer les projets AEP Ouahigouya et petites et moyennes villes du sud ouest et engager la procédure de passation des marchés**
- Réorganiser en interne la réalisation des travaux sur fonds propres la**
- préparer le programme de renforcement des systèmes d'approvisionnement en eau potable des villes de Koudougou, Dédougou et Bobo-Dioulasso.**
- mettre en œuvre le projet de renforcement de systèmes d'AEP dans neuf (9) villes financé par le Syndicat des Eaux d'Ile de France (Zorgho, Bittou, Gayéri, Diapaga, Toma, Diébougou, Boussé, Latodin et Bagaré**

II.2 INFRASTRUCTURES D'ASSAINISSEMENT

RAPPEL OBJECTIF PN-AEPA 2007 - 2015 : Fournir un accès adéquat à l'assainissement à 2,1 millions de personnes, qui fera progresser le taux d'accès de 15% en 2005 à 57% en 2015 sur l'ensemble du périmètre ONEA

Travaux :

Tableau 13 : Réalisation d'infrastructures d'assainissement en 2008

Infrastructures assainissement	Prévu 2008	Réalisé 2007	Objectif PN AEPA 2007 - 2015	Cumul réalisations 2007-2015	contribution à l'atteinte des OMD
Ouvrages assainissement autonome	26 000		220 000		
Ouvrages assainissement publics et scolaires	138		800		
Réseau assainissement collectif (km)	7,2		93		
Raccordement au réseau	287		3195		
Station d'épuration	1		1		

Comme mesure d'accompagnement à la réalisation de l'assainissement autonome, la subvention aux ménages sera portée de 30 à 60% du coût des travaux

Activités de mise en œuvre

- Superviser les travaux d'assainissement collectif de Bobo Dioulasso,**
- Accélérer les raccordements au réseau d'assainissement de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso,**
- Mettre en œuvre des quatre plans stratégiques d'assainissement,**
- finaliser 8 plans stratégiques d'assainissement d'autres villes,**
- Réaliser les études détaillées de l'assainissement collectif des secteurs 15 et 16 de Ouagadougou et celles des phases II. de l'assainissement collectif des villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso,**
- élaborer et le lancer les dossiers d'appel d'offres pour les études de plans stratégiques d'assainissement dans 28 villes secondaires**

III. METTRE EN PLACE LES CAPACITES NECESSAIRES A LA CONDUITE DU PROGRAMME

En matière de renforcement de capacités, l'accent sera mis en milieu urbain sur les aspects suivants:

- Renforcement du personnel des Directions en charge de la mise en œuvre du programme,**
- Assistance à la maîtrise d'œuvre du schéma directeur pour la mise en place du système d'information,**
- Assistance GTZ pour la transformation du CFP en CMEA.**

IV. . BOUCLER LE FINANCEMENT DE LA PREMIERE PHASE 2008 -2011

L'ensemble des investissements du volet urbain pour la période 2007-2015 s'élève à 257 milliards 728 millions de FCFA.

Le coût global de la première phase est estimé à 134,9 milliards et couvre la période 2007-2011 tandis que la phase II d'un montant de 122,7 milliards s'étale de 2012 à 2015.

En 2007 les financements acquis sont de 58 222 400 000 FCFA pour l'AEP et 20 334 600 000 FCFA pour l'assainissement.

La mobilisation des besoins complémentaires de financement est orientée dans deux directions :

- **Organiser des rencontres bilatérales ou multilatérales avec les partenaires pour les intéresser au financement du PN-AEPA urbain**
- **Préparer les missions d'identification et de formulation des partenaires techniques et financiers**

CONCLUSION

Le programme d'activités 2008 a été élaboré sur la base des objectifs 2008 de l'ONEA en tenant compte du contexte marqué par la mise en œuvre effective du volet urbain du PN-AEPA,

L'exécution de ce programme permettra à l'ONEA d'accroître sa capacité d'anticipation, d'adaptation, d'optimisation et de communication en vue de satisfaire sa clientèle.

.

ANNEXE 1 : ETAT DE MISE EN ŒUVRE DE LA FEUILLE DE ROUTE 2007-2008

ANNEXE 2 : FEUILLE DE ROUTE 2008-2009